

Причины низкого исполнения расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по отдельным межбюджетным трансфертам бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2025 году

(тыс. рублей)

Наименование межбюджетного трансферта	Код целевой статьи расходов	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	Обоснование причин низкого исполнения межбюджетных трансфертов (ниже 97%) к уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5	6
Субсидии					
Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	241282480	3 566,2	3 040,0	85,2	Низкий процент исполнения обусловлен низкой посещаемостью обучающихся по причине сложившейся эпидемиологической ситуации и неблагоприятных климатических условий (перевод детей на дистанционное обучение, карантин, активированные дни)
Субсидии на оснащение объектов капитального строительства, реконструкции, объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ, соответствующими современным условиям обучения	0241282540	65 794,8	62 078,2	94,4	Низкий процент исполнения обусловлен экономией по результатам проведения закупочных процедур на оснащение объектов капитального строительства
Субсидии на софинансирование муниципальных программ (подпрограмм) по благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций, включая обустройство и (или) ремонт, оснащение плоскостных спортивных сооружений, развивающих площадок	241283020	1 272 491,0	1 152 970,8	90,6	Низкий процент исполнения обусловлен неисполнением обязательств по заключенным контрактам на выполнение работ по благоустройству территорий "МБОУ СОШ п. Пионерский" Советского района, МКОУ "Шеркальская СОШ" Октябрьского района. Экономия в связи с уменьшением количества работ по благоустройству территории МБОУ СОШ № 5 г. Югорска
Реализация мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания модульных спортивных сооружений	06204R1440	300 000,0	249 770,8	83,3	Низкий процент исполнения обусловлен несоблюдением сроков создания модульного плавательного бассейна в г. Нягань
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по созданию объектов спорта, в том числе спортивных сооружений	641183080	56 000,0	4 795,3	8,6	Низкий процент исполнения обусловлен продлением сроков проведения государственной экологической экспертизы проектной документации на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде по причине наличия замечаний и их корректировки
Субсидии на приведение автомобильных дорог местного значения в нормативное состояние (Средства дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)	184139Д040	3 722 360,4	3 588 102,0	96,4	Низкий процент исполнения обусловлен нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ подрядными организациями
Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения (Средства дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)	185029Д050	3 403 117,9	3 199 073,7	94,0	Низкий процент исполнения обусловлен экономией по итогам закупок, нарушение графика выполнения строительно-монтажных работ подрядными организациями
Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях реализации инфраструктурных проектов за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Средства дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)	18502K8012	32 303,4	25 307,8	78,3	Низкий процент исполнения обусловлен нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ подрядными организациями
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	341И4Д5550	242 400,0	230 710,3	95,2	Низкий процент исполнения обусловлен экономией по результатам разработки проектной документации по объекту благоустройства

Капитальный ремонт и оснащение немонтируемыми средствами обучения и воспитания объектов муниципальных общеобразовательных организаций (объекты капитального ремонта, планируемые к реализации в рамках двух финансовых лет)	371Ю4А7502	662 733,2	564 424,2	85,2	Низкий процент исполнения обусловлен экономией по результатам исполнения муниципальных контрактов по капитальному ремонту объектов образования
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (Капитальный грант)	37201R3051	35 851,9	2 508,9	7,0	Низкий процент исполнения обусловлен нарушениями графика производства работ концессионером по созданию объекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)"
Модернизация инфраструктуры общего образования в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	37201A2390	1 279 658,9	906 225,5	70,8	Низкий процент исполнения обусловлен отставанием от графика производства работ подрядной организацией по объекту "Средняя общеобразовательная школа в г.Когалыме"
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом	37204A1390	272 366,7	96 589,7	35,5	Низкий процент исполнения обусловлен расторжением муниципального контракта по строительству объекта "Центр боевых искусств", г.Нижневартовск
Субсидии на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры, образования, спорта и иных социальных учреждений	3741183030	228 000,0	55 884,5	24,5	Низкий процент исполнения обусловлен отставанием от графика производства работ по объекту "МАДОУ ДСКВ "Сказка" (II этап) г. Покачи", в связи с корректировкой проектной документации и отсутствием положительного заключения государственной экспертизы проверки достоверности сметной стоимости
		237 951,0	167 902,8	70,6	Низкий процент исполнения обусловлен экономией по результатам исполнения муниципального контракта по капитальному ремонту объекта "АУ ДОСШ "Сибирь" г.Радужный". А также отставание от графика производства работ по объекту "АУ ДОСШ "ПБ"Аган" г.Радужный", в связи с корректировкой проектной документации и отсутствием положительного заключения государственной экспертизы проверки достоверности сметной стоимости
Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса	3750282090	19 412,5			Низкий процент исполнения обусловлен отставанием от графика производства работ по объекту "Детский сад, район СУ-967 в г. Ханты-Мансийске", в связи отсутствием положительного заключения государственной экспертизы проверки достоверности сметной стоимости
		2 536 208,0	2 291 719,0	90,4	Низкий процент исполнения обусловлен нарушениями графика производства работ концессионером по объекту "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургут (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)"
		11 479,0			Низкий процент исполнения обусловлен отсутствием разработанной проектной документации по объекту "Загородный оздоровительный детский лагерь "Лесная сказка", вторая очередь пгт Излучинск Нижневартовского р-на"
Строительство и реконструкция объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры	3750482100	298 435,2	188 404,3	63,1	Низкий процент исполнения обусловлен расторжением муниципального контракта по строительству объекта "Строительство СДК в п. Горноправдинск"
Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта	3750582120	2 202 764,5	1 462 716,7	66,4	Низкий процент исполнения обусловлен отставанием от графика производства работ подрядной организацией по объекту "Многофункциональный спортивный комплекс" в г.Нефтеюганске", в связи с корректировкой проектной документации по объекту и отсутствием положительного заключения государственной экспертизы проверки достоверности сметной стоимости

Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов	3750882190	1 575 917,2	1 460 289,2	92,7	Низкий процент исполнения обусловлен отставанием от графика производства работ по объекту "Здание станции 2-го Подъема, ВОС-8000 м3 в гп. Пойковский Нефтеюганского района", в связи с сезонным выполнением строительно-монтажных работ. А также поздние сроки заключения муниципальных контрактов по объектам "Блочно-модульная котельная на 7,8 МВт в пгт. Березово, ул. Молодежная, 1", "Сооружение, сети теплоснабжения в 2-х трубном исполнении, микрорайон 15 от ТК-1 и ТК-6 до ТК-4. Реестр. № 529125 (участок от ТК 1-15 мкр. до МК 14-23 Неф)"
Проектирование, строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения), источником финансового обеспечения которых является специальный казначейский кредит	3750897100	28 975,3	5 164,4	17,8	Низкий процент исполнения обусловлен отставанием от графика производства работ по объекту "Реконструкция КНС г. Нягань", в связи с корректировкой проектной документации, а также необходимостью изменения предусмотренного проектного оборудования на отечественные аналоги и выявлением дополнительных видов работ, которые не были предусмотрены, и поздними сроками получения положительного заключения государственной экспертизы
Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов на реализацию инфраструктурных проектов за счет казначейских инфраструктурных кредитов	3750897550	248 816,2	218 817,6	87,9	Низкий процент исполнения обусловлен экономией по результатам исполнения муниципальных контрактов по строительству объекта "Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г.Сургут производительностью 150 000 м3/сут"
Проектирование, строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	37508K7100	340 027,5	185 052,8	54,4	Низкий процент исполнения обусловлен отставанием от графика производства работ по объекту "Реконструкция КНС г. Нягань", в связи с корректировкой проектной документации, а также необходимостью изменения предусмотренного проектного оборудования на отечественные аналоги и выявлением дополнительных видов работ, которые не были предусмотрены, и отсутствием положительного заключения государственной экспертизы проверки достоверности сметной стоимости. А также экономия по результатам исполнения муниципальных контрактов по строительству объекта "КНС-3а, Коллектор напорного трубопровода» (реконструкция)"
Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов в целях реализации инфраструктурных проектов (мероприятий) (Научно-технологический центр в городе Сургуте) за счет казначейских инфраструктурных кредитов	3750997530	970 180,9	561 566,6	57,9	Низкий процент исполнения обусловлен отставанием от графика производства работ подрядной организацией по объекту Внутриквартальные сети электроснабжения "Научно-технологического центра в городе Сургуте", в связи с внесением изменений в проектную документацию и повторное прохождение государственной экспертизы
Создание берегоукрепительных сооружений в целях реализации инфраструктурных проектов (Научно-технологический центр в городе Сургуте) за счет казначейских инфраструктурных кредитов	3750997540	428 589,7	280 403,6	65,4	Низкий процент исполнения обусловлен отставанием от графика производства работ подрядной организацией по объекту "Участок набережной протоки Кривуля в г. Сургуте", в связи с высоким уровнем воды в реке Обь повлекшей необходимость демонтажа смонтированных конструкций по проектным решениям, и разработки мероприятий по их усилению
Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов в целях реализации инфраструктурных проектов (Научно-технологический центр в городе Сургуте) за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	37509K7530	368 248,2	127 522,5	34,6	Низкий процент исполнения обусловлен отставанием от графика производства работ в связи с длительной процедурой получения государственной экспертизы проектной документации по строительству объектов

Субвенции					
Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре	141284280	45 254,4	39 586,4	87,5	Низкий процент исполнения обусловлен экономией по результатам конкурсных процедур по контрактам на оказание услуг по проведению дезинсекции и дератизации
Субвенции на поддержку сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов	841184380	7 236,6	6 872,5	95,0	Низкий процент исполнения обусловлен заявительным характером расходов
Субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	3541184200	109 147,9	100 807,7	92,4	Низкий процент исполнения обусловлен осуществлением расходов в соответствии с заключенными муниципальными контрактами «по факту» выполненных работ
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	3742051760	18 730,5	8 256,7	44,1	Низкий процент исполнения обусловлен заявительным характером расходов

Иные межбюджетные трансферты					
Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	4000485160	6 448,9	4 386,9	68,0	Низкий процент исполнения обусловлен осуществлением расходов по факту предоставленных документов для оплаты